



Certificat d'étanchéité d'une installation intérieur Gaz

Nom de l'installateur (entreprise) :

Adresse mail de l'installateur :

Téléphone de l'installateur :

Adresse de l'installation de gaz :

Type d'installation de gaz :

Pression de service : mbar

L'installateur atteste avoir réalisé les essais d'étanchéité selon la norme NF DTU 61.1 P3 de l'installation décrite ci-dessus.

Point amont :

Point(s) aval(s) :

L'installateur certifie qu'aucune fuite n'a été décelée.

Date

Nom et qualité du signataire

Signature

Rappel norme NF DTU 61.1 P3 :

Nature du gaz distribué	Pression de service (p)	Pression d'essai ($\pm 10\%$)	Caractéristiques du manomètre			Temps de stabilisation	Durée minimale de l'essai
			Type	Résolution	Plage de pression		
Gaz distribué en réseau	$50 < p \leq 400$ mbar	p	Métallique	10 mbar	0 – 600 mbar	15 minutes	10 minutes
	$p \leq 50$ mbar	p	Colonne d'eau ou métallique	1 mbar	0 – 60 mbar	0	10 minutes